

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

งานนโยบายและแผน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑ ปี)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แนวทางที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๗			/	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๒ (สายบ้านโคก สะอาด-บ้านคูตัน)	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๗๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๓๙๔,๐๐๐	งบ ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนอง โย (คุ้มบ้านน้อย) หมู่ ๓	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๓๙๖,๐๐๐	งบ ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ราวนคร (เส้นทางบ้านนาย ควร ปรากฏชื่อ) หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๘๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๓๙๖,๐๐๐	งบ ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ ๗ (หนองขมิ้น-ห้วย สำโรง)	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๒,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๓๘๘,๐๐๐	งบ ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน หนองโย หมู่ ๑๐	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๙,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๓๙๖,๐๐๐	งบ ข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๘,๙๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๐๖,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกราว หมู่ ๕	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๘,๙๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๐๘,๐๐๐	เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน หนองโย หมู่ ๓	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๑๔,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๑๑,๐๐๐	เงินสะสม
๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกถนนสาย บ้านคูตัน หมู่ที่ ๑ ไปเชื่อมถนน บ้านหนองโยไป บ้านรวนนคร	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐ ตารางเมตร ขุดรื้อคัน ทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร เสริมหินคลุก เฉพาะจุด มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยบดทับ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑. จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร ๒. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ๓. จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๑๖,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๑๖,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ราวนคร หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร และวาง ท่อ คสล. ขนาด ๐.๔ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๓,๗๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๐๑,๐๐๐	เงินสะสม
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ ๗	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๔,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๓๙๑,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ห้วยสำเริง หมู่ ๘	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๘,๙๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๐๘,๐๐๐	เงินสะสม
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ ๙	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๕,๙๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๐๓,๐๐๐	เงินสะสม
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกถนนสาย บ้านคูตัน หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๒	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๕๙ ลูกรัดคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๙๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ชุด ลูกรัดคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๑๒,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๓๑๒,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน หนองโย หมู่ ๑๐	ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ (ช่วงที่๑) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร (ช่วงที่๒) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๕,๙๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๐๓,๐๐๐	เงินสะสม
๑๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกถนนสาย บ้านหนองโย หมู่ ที่ ๓ ตำบลคูตัน - บ้านชัยมงคล ตำบลกระเทียม	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ ชุดรีอค้น ทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๘๘,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๑๘๘,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านโสร ถาวร ถนนสาย บ้านนายสันติ - ไปบ้านปราสาท เบง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร เสริมหินคลุก เฉพาะจุด มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาทค์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๕๔,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๒๕๔,๐๐๐	เงินสะสม
๑๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านโสร ถาวร หมู่ที่ ๔ - ไปบ้านปราสาท เบง ตำบลกาบ เชิง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ ขุดรื้อคัน ทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๔๖,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๑๔๖,๐๐๐	เงินสะสม
๒๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านห้วย สำโรง หมู่ที่ ๘ - ไปเชื่อมถนนบ้าน ห้วยสำโรงราว นคร	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เสริมหินคลุก เฉพาะจุด มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาทค์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๑๔,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๑๑๔,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านราวนคร หมู่ที่ ๖	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐ ตารางเมตร ขุดหรือ คั่นทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร เสริมหิน คลุกเฉพาะจุด มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร ขุด หรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร เสริมหิน คลุกเฉพาะจุด มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๓๔,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๓๔,๐๐๐	เงินสะสม
๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านห้วย สำโรง หมู่ที่ ๘ - ไปบ้านราว หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๗๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๗๕,๐๐๐	เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายบ้าน หนองโย - บ้าน โคกปัด ตำบล บ้านจารย์	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ขุดหรือคันทางเดิม แล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร เสริมหินคลุกเฉพาะจุด มี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๑๗๗,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๑๑๗,๐๐๐	เงินสะสม
๒๔	โครงการวางท่อ ระบายน้ำภายใน หมู่บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๙	งานขุดลอกร่องระบายน้ำเดิม ระยะทางไม่ น้อยกว่า ๘๐ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
๒๕	โครงการขยายผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านคู ตันไปบ้านหนอง โย	๑ ขยายผิว คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๒ ตารางเมตร ๒. งานวางท่อ คสล ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป สำหรับ ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๙๙,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	/				เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการขยายผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเกาะกลาง ถนนหลัง อบต.คู ตัน	๑ ขยายผิว คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร	๕๐,๙๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ห้วยสำเริง ถนน จาก รพ.สต.คูตัน - แยกถนนบ้าน ห้วยสำเริงราว นคร	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๓๘,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ อบต. คูตัน	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๓๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคู ตัน หมู่ที่ ๑	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๔,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๒	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร และวาง ท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๖,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน หนองโย หมู่ที่ ๓	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๗,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โสธรวาร หมู่ที่ ๔	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๖,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ราว หมู่ที่ ๕	ช่วงที่ ๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๑๑ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๑๖,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ราวนคร หมู่ที่ ๖	จุดที่ ๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒.ช่วงที่ ๑ งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตาราง เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๗,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๗	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๒๗,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ห้วยสำเริง หมู่ที่ ๘	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๔,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๙	๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๘๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม
๓๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน หนองโย หมู่ที่ ๑๐	จุดที่ ๑.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒.งานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๕๘,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการก่อสร้าง ซุ้มประตูเฉลิม พระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๑.ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๗ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		/			เงินสะสม

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการคัด แยกขยะใน ครัวเรือน	ฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การรักษาสภาพ การรวมกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตในการเพิ่มความสุขในครัวเรือน	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๕๙,๙๐๐	
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการส่งเสริม การประกอบ อาชีพของ ประชาชน	ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพอิสระตามศักยภาพของชุมชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๗	/			๒๒,๘๔๒	

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาดำเนินงานสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนา สตรีและ ครอบครัว	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี ในการพัฒนา ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	/			๑๕,๘๐๕	
๒	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมเด็กและ เยาวชนตำบลคู ตัน	สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	/			๒๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๖๓,๐๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลคูตัน	๘,๑๔๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๗,๖๖๓,๓๐๐	
๕	เบี้ยยังชีพคน พิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลคูตัน	๓,๘๖๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๓,๗๑๑,๖๐๐	

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลคูตัน	จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลคูตัน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	/			๒๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งตัว นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันใน ระดับต่างๆ	ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ อำเภอ/จังหวัด	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	/			๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัด นิทรรศการและ การแสดงผลงาน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการ แสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	/			๑๐,๐๐๐	

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาด้านงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศพด.บ้านคูตัน	สนับสนุน ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) จำนวน ๓๑ คนๆละ ๑,๒๗๙ บาท	๓๙,๖๔๙	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๓๓,๒๕๔	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศพด.บ้านหนองโย	สนับสนุน ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) จำนวน ๑๓ คนๆละ ๑,๒๗๙ บาท	๑๖,๖๒๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๑๙,๑๘๕	โอนงบเพิ่ม
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน (ค่า จัดการเรียนการสอน) ศพด.บ้านคูตัน	สนับสนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน ๕๗ คนๆละ ๑,๘๓๖ บาท	๑๐๔,๖๕๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๑๐๔,๖๕๒	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน (ค่า จัดการเรียนการสอน) ศพด.บ้านหนองโย	สนับสนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน ๒๖ คนๆละ ๑,๘๓๖ บาท	๔๗,๗๓๖	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๕๗,๗๓๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. บ้านคูตัน	สนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๕๗ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๗๗,๐๕๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๓๑๘,๐๘๗	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. บ้านหนองโย	สนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๒๖ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๒๙,๓๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๒๒๑,๖๒๕	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			/	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินเดือน/ค่าตอบแทน) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา	๕๕๑,๕๖๘	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๕๕๔,๘๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าครองชีพ ชั่วคราว) สำหรับศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา	๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๗๒,๐๐๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(เงิน ประกันสังคม) สำหรับศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดม พรหมวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา	๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๓๐,๘๔๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	จ่ายเป็น(ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) จำนวน ๒๕ คนๆละ ๑,๒๗๙ บาท	๓๑,๙๗๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๒๑,๗๔๓	
๑๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท ๒๔๕ วัน	๒๙๗,๖๗๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๒๘๘,๔๙๕	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๘๒,๖๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๘๒,๖๒๐	
๑๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๕๗,๑๘๐	
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จำนวน ๑๗๔ คน มีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๖๕,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๗๔๕,๘๐๐	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคูตัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคูตัน จำนวน ๑๓๓ คน มีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๘๕,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๕๗๙,๗๐๐	
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านราวนคร	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านราวนคร จำนวน ๕๓ คน มีอิสระ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๘๖,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๒๙๙,๗๐๐	
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปิด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปิด จำนวน ๑๗๒ คน มีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๕๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๗๑๖,๙๘๐	

แนวทางที่ ๖ การพัฒนาด้านงานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่า สำรวจจำนวนสัตว์ ค่าวัคซีน ป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	/			๕๘,๓๘๔	
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

แนวทางที่ ๗ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ตำบลคูตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนตำบลคูตัน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	/			๓๔,๖๑๖	โอน งบประมาณ เพิ่ม
๒	โครงการประเพณีแข่งเรือ ประจำปี ตำบลคูตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการแข่งขันเรือยาวสี่บาน ประเพณี	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ -	/			๓๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดกิจกรรมแห่เทียนเฉลิมพระ เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่ เทียน	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	/			๑๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกาบเชิงตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	๑๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	/			๑๗,๐๐๐	

แนวทางที่ ๘ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต. พบประชาชน	เพื่อเป็นโครงการจัดกิจกรรม ต่างๆสำหรับประชาชนและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดง ความคิดเห็น	๒๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/องค์กร

-

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกตั้งนายกฯและสมาชิก สภาฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	/			๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรแบบมี ส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	/			๒๙๙,๗๘๐	

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	/			๑๔,๗๗๕	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ -	/			๑๔,๗๗๕	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	/			๑๖,๕๒๖	
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	/			๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ (ศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ (ศอ.ปส.จ.สร.))	๒๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๗ -	/			๒๐,๐๐๐	

ปัญหา อุปสรรค

ปัญหา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหัวข ๒ ไตรมาสแรก องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันยัง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงาน จำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานตามโครงการ ต่างๆจนกว่าจะมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงานต่อไป

อุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการ วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและ เกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้โดยตรงต่อนายกองคการบริหาร ส่วนตำบลคูตัน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ที่ www.Khutan.go.th หรือ ติดต่อโดยตรงที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน หมู่ที่ ๑ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐