

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

งานนโยบายและแผน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวทางที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ องค์การบริหาร ส่วนตำบลคูตัน	ก่อสร้างโรงจอดรถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๒๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	/			๒๓๕,๐๐๐	
๒	โครงการขยายผิว จราจรถนนสาย บ้านคูตัน-บ้าน หนองโย	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมไม่น้อยกว่า ๒๖๒ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูปสำหรับท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘		/			
๓	โครงการขยายผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กเกาะ กลางถนนหลัง อบต.คูตัน	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตาราง เมตร	๕๐,๙๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	/			๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ห้วยสำราญ - แยก ถนนบ้านห้วย สำราญราวนคร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๓๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	/			๔๓๖,๐๐๐	
๕	จัดซื้อรถบรรทุก แบบเท้ายติ เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า	จัดซื้อรถบรรทุกแบบเท้ายติเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๓,๐๐๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	/			๓,๐๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคู ตัน หมู่ที่ ๑	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๕๘๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๕๘๘ ตารางเมตร	๔๐๖,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๐๒,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๒	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๓,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๐๒,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านหนองไธ หมู่ ที่ ๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๘,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๓๙๖,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านโสรถาวร หมู่ ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๓๙๖,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๓๙๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านราว หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๕,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๐๔,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านราวนคร หมู่ ที่ ๖	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๖๒๕ ตารางเมตร	๔๑๙,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๑๘,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๓,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๐๒,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๐๔,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๐๔,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ ๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด	๔๑๘,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๑๗,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน บ้านหนองไธ หมู่ ที่ ๑๐	ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๓๗๕ ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ช่วงที่ ๒ ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร	๔๐๕,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๐๕,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลุกบ้านคูตัน (บ้านคูตัน-บ้าน ตาเดื่อม) หมู่ที่ ๑	ถนนดินขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราง เมตร ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์ เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๔๖๐,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๕๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกบ้านคูตัน (ห้วยสำเริง) หมู่ที่ ๑	ถนนดินขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลูกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลูกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๒๘๓,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๒๘๒,๐๐๐	
๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกโคกสะอาด (รอบสระโคกวัด) หมู่ที่ ๒	ถนนหินคลูก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๒๑,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๑๒๑,๐๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกโคกสะอาด (ฝายน้ำล้น-วัด ป่า) หมู่ที่ ๒	ช่วงที่ ๑ ถนนหินคลูก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถนนหินคลูก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือมีหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๒๑,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๑๑๖,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกบ้านโสร ถาวร หมู่ที่ ๔	ถนนดินขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลูกไม่น้อยกว่า ๔๔ ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๔๔,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๔,๐๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกบ้านโสร ถาวร (คุ้มหนอง ยาว) หมู่ที่ ๔	ถนนดินขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปรับแต่งคันทางเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลูกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลูกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๔๕๓,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๕๒,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกบ้านราว (ทางไปป่าช้า) หมู่ ที่ ๕	ถนนดินขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตาราง เมตร งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร งานลงหินคลูก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลูกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๔๙๕,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๔๕๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๗	งานถมคันทาง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๑ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานลงหินคลูก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลูกไม่น้อย กว่า ๑๒๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๙๘,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๑๕๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหิน คลูกโคกสะอาด บ้านหนองโย-โคก เทียว หมู่ที่ ๑๐	ถนนหินคลูก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ ชุด หรือคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๕๔,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๑๕๒,๐๐๐	
๒๕	งานขุดลอกห้วย ใต้ บ้านหนองโย หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ขุด ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๘๐,๐๐๐	มี.ค - กย. ๖๘	/			๑๗๘,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการคัด แยกขยะใน ครัวเรือน	ฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	ฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว พระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การรักษาสุขภาพ การรวมกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตในการเพิ่มความสุขในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	/			๕๐,๐๐๐	

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการพัฒนา สตรีและ ครอบครัว	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี ในการพัฒนา ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	พ.ค..๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมเด็กและ เยาวชนตำบลคู ตัน	สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริม การประกอบ อาชีพของ ประชาชน	ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพอิสระตามศักยภาพของชุมชน	๔๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๖๖,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลคูตัน	๘,๐๓๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๘,๐๓๔,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพคน พิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลคูตัน	๓,๘๒๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๓,๖๘๑,๔๐๐	

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ตำบลคูตัน	จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลคูตัน	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	/			๑๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งตัว นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันใน ระดับต่างๆ	ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ อำเภอ/จังหวัด	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจการเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็ก	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	/			๑๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัด นิทรรศการและ การแสดงผลงาน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการ แสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	/			๑๐,๐๐๐	

แนวทางที่ ๕ การพัฒนาด้านงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศพด.บ้านคูตัน	สนับสนุน ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) จำนวน ๓๑ คนๆละ ๑,๓๐๕ บาท	๓๙,๑๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๑๘,๒๗๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) ศพด.บ้านหนองโย	สนับสนุน ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) จำนวน ๒๐ คนๆละ ๑,๓๐๕ บาท	๒๖,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๒๒,๑๘๕	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน (ค่า จัดการเรียนการสอน) ศพด.บ้านคูตัน	สนับสนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน ๔๘ คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท	๙๔,๖๕๖	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๘๔,๗๙๖	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน (ค่า จัดการเรียนการสอน) ศพด.บ้านหนองโย	สนับสนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน ๓๕ คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท	๖๙,๐๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๖๓,๑๐๔	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. บ้านคูตัน	สนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๔๘ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๑๗,๕๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๒๘๒,๑๙๕	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. บ้านหนองโย	สนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๓๕ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๐๘,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๒๗๕,๖๘๘	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินเดือน/ค่าตอบแทน) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา	๕๕๑,๕๖๘	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๕๕๔,๘๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าครองชีพ ชั่วคราว) สำหรับศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา	๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๗๒,๐๐๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(เงิน ประกันสังคม) สำหรับศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดม พรหมวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา	๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๒๔,๖๗๒	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสื่อ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	จ่ายเป็น(ค่านั่งสื่อเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) จำนวน ๒๕ คนๆละ ๑,๒๗๙ บาท	๓๒,๖๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๓๑,๓๒๐	
๑๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน ๔๕ คนๆละ ๒๗ บาท ๒๔๕ วัน	๓๕๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๒๘๐,๐๒๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๘๘,๖๒๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๗๖,๙๐๘	
๑๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	/			๕๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จำนวน ๑๖๕ คน มีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๒๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๘๖๘,๒๕๒	โอนเพิ่ม
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคูตัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคูตัน จำนวน ๑๓๕ คน มีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๙๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๗๓๑,๓๔๐	โอนเพิ่ม
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรวนนคร	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรวนนคร จำนวน ๖๐ คน มีอิสระ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๓๐๔,๘๐๓	
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปัด	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปัด จำนวน ๑๕๕ คน มีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๒๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	/			๘๐๙,๖๔๔	โอนเพิ่ม

แนวทางที่ ๖ การพัฒนาด้านงานงานด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่า สำรวจจำนวนสัตว์ ค่าวัคซีน ป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	/			๖๐,๐๐๐	
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	/			๒๐๐,๐๐๐	

แนวทางที่ ๗ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ตำบลคูตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนตำบลคูตัน	๒๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการประเพณีแข่งเรือ ประจำปี ตำบลคูตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการแข่งขันเรือยาวสืบสาน ประเพณี	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	/			๓๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษาประจำปี	จัดกิจกรรมแห่เทียนเฉลิมพระ เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่ เทียน	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกาบเชิงตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	๑๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	/			๑๗,๐๐๐	

แนวทางที่ ๘ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต. พบประชาชน	เพื่อเป็นโครงการจัดกิจกรรม ต่างๆสำหรับประชาชนและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดง ความคิดเห็น	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/องค์กร

-

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกตั้งนายกฯและสมาชิก สภาฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	/			๑๙,๙๙๕	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล	ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	/			๒๕๐,๐๐๐	

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิก งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันปี ใหม่	เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจบน ท้องถนนในช่วงเทศกาลวันปี ใหม่	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	/			๑๔,๗๗๕	
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์	เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจบน ท้องถนนในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	/			๑๔,๗๗๕	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกา ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	/			๒๐,๐๐๐	

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในห้วง ๒ ไตรมาสแรก องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงาน จำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ จนกว่าจะมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงานต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้โดยตรงต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลคูตัน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ที่ www.Khutan.go.th หรือ ติดต่อโดยตรงที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน หมู่ที่ ๑ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐