

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ – กันยายน ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดัน  
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

งานนโยบายและแผน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
(ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๙ – กันยายน ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวทางที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์การเกษตรกร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | ผลผลิตของ<br>โครงการ/กิจกรรม                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                          |                                                                            |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริม<br>การดำเนินชีวิตตาม<br>หลักปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจพอเพียง | จัดอบรมให้ความรู้<br>การดำเนินชีวิตตาม<br>หลักปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจพอเพียง | ๒๐,๐๐๐                          | เม.ย.-มิ.ย.๖๙         |                        |                      | /                      | ๐                              |          |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวก

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านคูตัน<br>หมู่ที่ ๑        | ๑. สายบ้านคูตัน - บ้านโคกสะอาด<br>๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๖๒๕ ตารางเมตร | ๔๑๖,๐๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      | /                      |                      |                        | ๔๑๑,๐๐๐                        |          |
| ๒   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโคก<br>สะอาด หมู่ที่<br>๒ | ๑. ซอยบ้านนายหวาน<br>๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๕๘๐ ตารางเมตร              | ๓๘๖,๐๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      | /                      |                      |                        | ๓๘๖,๐๐๐                        |          |
| ๓   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านหนอง<br>โย หมู่ที่ ๓      | ๑. ทางไปบ้านชัยมงคล<br>๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖<br>เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๖๓๐ ตารางเมตร            | ๔๑๓,๕๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      | /                      |                      |                        | ๔๑๒,๐๐๐                        |          |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                             |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๔   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโสร<br>ถาวร หมู่ที่ ๔     | ๑. สายบ้านนายสันติ<br>๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๖๒๕ ตารางเมตร   | ๔๑๗,๖๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      | /                      |                      |                        | ๔๑๗,๐๐๐                        |          |
| ๕   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านราว<br>นคร หมู่ที่ ๖      | ๑. สายรอบนอกหมู่บ้าน<br>๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๖๒๕ ตารางเมตร | ๔๑๖,๐๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      | /                      |                      |                        | ๔๑๕,๐๐๐                        |          |
| ๖   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโคก<br>สะอาด หมู่ที่<br>๗ | ๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๖๒๕ ตารางเมตร                         | ๔๑๖,๐๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      | /                      |                      |                        | ๔๔๑๔,๔๙๙                       |          |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๗   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านห้วย<br>สำโรง หมู่ที่ ๘                                     | ๑. สาย รพสต. – บ้านราวนคร<br>๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๒๒๕ ตารางเมตร | ๑๔๙,๘๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      |                        |                      |                        | ๑๔๙,๐๐๐                        |          |
| ๘   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโคก<br>สะอาด หมู่ที่<br>๙                                   | ๑. ซอยบ้านเสมณ<br>๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕<br>เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า<br>๖๒๕ ตารางเมตร           | ๔๑๔,๕๐๐                         | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      |                        |                      |                        | ๔๑๔,๐๐๐                        |          |
| ๙   | ปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโคก<br>สะอาด (ซอย<br>บ้านนายวรศักดิ์<br>– บ้านนาง<br>สมบัติ) หมู่ที่ ๒ | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร _หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร                                                         | ๔๘๔,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑๐  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านหนอง<br>โย (คุ้มบ้าน<br>น้อย) หมู่ที่ ๓         | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๒</u> ขนาด<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร <u>จุดที่ ๓</u> ขนาดกว้าง ๕.๐๐<br>เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า<br>๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร | ๔๙๐,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๑๑  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโสร<br>ถาวร (ถนนสาย<br>น่านางโคม) หมู่<br>ที่ ๔ | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                                                  | ๔๙๐,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๑๒  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านราว<br>(ทางไปป่าช้า)<br>หมู่ที่ ๕               | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                                                  | ๔๙๐,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                            |                                                                                                         |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑๓  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านรว<br>นคร (ซอยบ้าน<br>นางสุมิตรา<br>ชาวนา) หมู่ที่ ๖               | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร | ๓๙๔,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๑๔  | ปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโคก<br>สะอาด (ซอย<br>บ้านนายลมวน<br>พิมพ์เก่า) หมู่ที่<br>๙        | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร | ๔๘๔,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๑๕  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านหนอง<br>โย (ซอยข้าง<br>โรงเรียนบ้าน<br>หนองโยโคกปิด)<br>หมู่ที่ ๑๐ | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร | ๔๙๐,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑๖  | ปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านหนอง<br>โย (ซอยบ้าน<br>ผู้ใหญ่รำไพ) หมู่<br>ที่ ๑๐ | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                                                                                            | ๔๘๘,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๑๗  | วางท่อระบายน้ำ<br>ถนนสายบ้านคู<br>ตันไปบ้านหนอง<br>โย หมู่ที่ ๑<br>ตำบลคูตัน               | วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘<br>๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๒ เมตร<br>และบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ ๘<br>๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมฝาบ่อ<br>พัก คสล. จำนวน ๑๕ ฝา                                                                                                                                   | ๔๙๖,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๑๘  | ปรับปรุงคัน<br>คลองห้วยเหนือ<br>- ห้วยใต้ บ้าน<br>หนองโย หมู่ที่ ๓                         | จุดที่ ๑ งานหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๓๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จุด<br>ที่ ๒ งานหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จุด<br>ที่ ๓ งานหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร<br>หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า<br>๒๙๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๓๒๗,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑๙  | ปรับปรุงถนนดิน<br>ลงหินคลุกบ้านคู<br>ตัน (ทางไปห้วย<br>แสง) หมู่ที่ ๑     | ๑. งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม ช่วงที่ ๑<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร<br>ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐<br>เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๐ ตาราง<br>เมตร ๒. งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร ๓.<br>งานดินถมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๔๙๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือ<br>มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐<br>ลูกบาศก์เมตร ๔. งานหินคลุกกว้าง ๓.๐๐<br>เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย<br>๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย<br>กว่า ๑๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๒๙๗,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๒๐  | ปรับปรุงถนนดิน<br>ลงหินคลุกบ้าน<br>โสรถาวร (คุ้ม<br>หนองยาว) หมู่ที่<br>๔ | งานหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร<br>หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า<br>๒๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓๐๘,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๒๑  | ปรับปรุงฝายน้ำ<br>ล้นบ้านราว หมู่<br>ที่ ๕                                    | ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๒๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๑๘๕,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๒๒  | ก่อสร้างฝายน้ำ<br>ล้น (ชนิดรถยนต์<br>ผ่านได้) บ้าน<br>ห้วยสำเริง หมู่ที่<br>๘ | ขนาดสันฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๒๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๙๖๑,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๒๓  | ปรับปรุงถนนดิน<br>ลงหिनคลุกบ้าน<br>โคกสะอาด (ทาง<br>ไปสะเดากอง)<br>หมู่ที่ ๙  | ๑. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๖,๕๖๐ ตารางเมตร ๒. งาน<br>ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับกว้าง ๔.๐๐<br>เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ๓. งานหिनคลุก<br>กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหिन<br>คลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๒๙๖,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                         |                                                                                                         |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๒๔  | ปรับปรุงถนน<br>คสล. บำรโคก<br>สะอาก (ซอย<br>บ้านนางเหม)                 | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.<br>ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร | ๔๑๓,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |
| ๒๕  | วางท่อระบาย<br>น้ำถนนสาย<br>บ้านห้วยสำเริง<br>ไปบ้านราวนคร<br>หมู่ที่ ๘ | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘<br>๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน<br>รวมเป็น ๑๖ ท่อน จำนวน ๒ จุด          | ๖๙,๐๐๐                          | ก.ย. ๖๙ -<br>ต.ค. ๗๐  |                        | /                    |                        |                                | เงินสะสม |

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                           |                                                     |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการ<br>ฝึกอบรมส่งเสริม<br>การคัดแยกขยะ<br>ในครัวเรือน | ฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะใน<br>ครัวเรือน          | ๒๐,๐๐๐                          | ก.ย.๖๙                | /                      |                      |                        | ๒๐,๐๐๐                         |          |
| ๒   | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืช                           | ฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว<br>พระราชดำริฯ | ๒๐,๐๐๐                          | เม.ย.-ก.ย.<br>๖๙      |                        |                      | /                      | ๐                              |          |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                  |                                                                                                                              |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการพัฒนา<br>คุณภาพผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ และ<br>ผู้ด้อยโอกาส | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การรักษา<br>สุขภาพ การรวมกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมและ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตในการเพิ่มความสุขใน<br>ครัวเรือน | ๕๐,๐๐๐                          | เม.ย. ๖๙              | /                      |                      |                        | ๕๐,๐๐๐                         |          |

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                     |                                                                                      |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๒   | โครงการพัฒนา<br>สตรีและ<br>ครอบครัว | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ<br>ส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี ในการพัฒนา<br>ครอบครัว | ๑๐,๐๐๐                          | ก.ค..๖๙               | /                      |                      |                        | ๙,๙๖๐                          |          |

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                         |                                                                     |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริม<br>และสนับสนุน<br>กิจกรรมเด็กและ<br>เยาวชนตำบลคู<br>ตัน | สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลคู<br>ตัน                           | ๒๐,๐๐๐                          | ส.ค.๖๙                | /                      |                      |                        | ๒๐,๐๐๐                         |          |
| ๒   | โครงการส่งเสริม<br>การประกอบ<br>อาชีพของ<br>ประชาชน                     | ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการประกอบ<br>อาชีพอิสระตามศักยภาพของชุมชน | ๔๐,๐๐๐                          | ส.ค.๖๙                | /                      |                      |                        | ๓๙,๗๕๐                         |          |

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                             |                                                |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วย<br>เอดส์ | ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วย<br>เอดส์ | ๙๖,๐๐๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  |                        | /                    |                        | ๖๖,๐๐๐                         |          |
| ๒   | เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ   | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลคูตัน       | ๘,๒๓๘,๘๐๐                       | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  |                        | /                    |                        | ๘,๓๓๒,๖๐๐                      |          |
| ๓   | เบี้ยยังชีพความ<br>พิการ    | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลคูตัน          | ๓,๘๘๘,๐๐๐                       | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  |                        | /                    |                        | ๓,๖๗๐,๐๐๐                      |          |

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                         |                                                                         |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการแข่งขัน<br>กีฬาต้านยาเสพติด<br>ตำบลคูตัน                         | จัดกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลคูตัน                                    | ๑๕๐,๐๐๐                         | มี.ค. ๖๘              | /                      |                      |                        | ๑๕๐,๐๐๐                        |          |
| ๒   | โครงการส่งตัว<br>นักกีฬาเข้าร่วม<br>การแข่งขันใน<br>ระดับต่างๆ          | ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ<br>อำเภอ/จังหวัด                 | ๒๐,๐๐๐                          | มี.ค.-ส.ค.<br>๖๘      |                        |                      | /                      | ๐                              |          |
| ๓   | โครงการจัดงาน<br>วันเด็กแห่งชาติ                                        | จัดกิจการเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาความรู้<br>ความสามารถของเด็ก            | ๒๐,๐๐๐                          | ม.ค. ๖๘               |                        |                      | /                      | ๐                              |          |
| ๔   | โครงการจัด<br>นิทรรศการและ<br>การแสดงผลงาน<br>ของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการ<br>แสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐                          | พ.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๘  | /                      |                      |                        | ๑๐,๐๐๐                         |          |

แนวทางที่ ๕ การพัฒนาด้านงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |              |
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา (ค่า<br>หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์<br>การเรียน ค่าเครื่องแบบ<br>นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา<br>ผู้เรียน) ศพด.บ้านคูตัน  | สนับสนุน ค่าหนังสือเรียน, ค่า<br>อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ<br>นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา<br>ผู้เรียน) จำนวน ๑๗ คนๆละ<br>๑,๓๘๕ บาท | ๒๓,๕๔๕                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๒๔,๙๓๐                         | โอน<br>เพิ่ม |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา (ค่า<br>หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์<br>การเรียน ค่าเครื่องแบบ<br>นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา<br>ผู้เรียน) ศพด.บ้านหนองโย | สนับสนุน ค่าหนังสือเรียน, ค่า<br>อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ<br>นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา<br>ผู้เรียน) จำนวน ๑๕ คนๆละ<br>๑,๓๘๕ บาท | ๒๐,๗๗๕                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๑๕,๒๓๒                         |              |
| ๓   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถาน (ค่า<br>จัดการเรียนการสอน)<br>ศพด.บ้านคูตัน                                                                            | สนับสนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)<br>จำนวน ๓๕ คนๆละ ๒,๐๔๐<br>บาท                                                                        | ๗๑,๔๐๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๖๓,๒๔๐                         |              |
| ๔   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถาน (ค่า<br>จัดการเรียนการสอน)<br>ศพด.บ้านหนองโย                                                                           | สนับสนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)<br>จำนวน ๓๒ คนๆละ ๒,๐๔๐<br>บาท                                                                        | ๖๕,๒๘๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๕๙,๑๖๐                         |              |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                              |                                                                                                     |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๕   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถาน<br>(ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.<br>บ้านคูตัน                                            | สนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน)<br>จำนวน ๓๕ คน อัตรามื้อละ ๓๖<br>บาท จำนวน ๒๔๕ วัน                       | ๓๐๘,๗๐๐                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๒๘๙,๐๐๘                        |          |
| ๖   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถาน<br>(ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.<br>บ้านหนองโย                                           | สนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน)<br>จำนวน ๓๒ คน อัตรามื้อละ ๓๖<br>บาท จำนวน ๒๔๕ วัน                       | ๒๘๒,๒๔๐                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๒๓๙,๙๗๖                        |          |
| ๗   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา เงิน<br>อุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้<br>ประกอบวิชาชีพครู                            | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ<br>พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู              | ๒๐,๐๐๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  |                        |                      | /                      | ๐                              |          |
| ๘   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา<br>(เงินเดือน/ค่าตอบแทน)<br>สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อน<br>เกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน<br>สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑<br>อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา | ๕๕๑,๕๖๘                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๕๒๘,๙๙๕                        |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๙   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าครองชีพชั่วคราว) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร                                                          | จ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา                              | ๗๒,๐๐๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๗๒,๐๐๐                         |          |
| ๑๐  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินประกันสังคม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร                                                             | เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ๔ อัตรา                            | ๓๒,๐๐๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๓๐,๐๓๙                         |          |
| ๑๑  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร | จ่ายเป็น(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน ๒๕ คนๆละ ๑,๒๗๙ บาท | ๓๔,๖๒๕                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๒๓,๕๔๕                         |          |
| ๑๒  | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร                                                                                             | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน ๔๐ คนๆละ ๓๖ บาท ๒๔๕ วัน                                            | ๓๑๗,๕๒๐                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๒๙๓,๗๖๐                        |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                           |                                                                                                  |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑๓  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอุดมพรหมวิหาร | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)                                      | ๘๗,๙๒๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๘๑,๖๐๐                         |          |
| ๑๔  | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง                                                                     | จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ                                                           | ๕๐,๐๐๐                          | ม.ค. ๖๙               | /                      |                      |                        | ๕๐,๐๐๐                         |          |
| ๑๕  | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด                                               | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด<br>จำนวน ๑๙๙ คน มีอละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน      | ๘๗๕,๖๐๐                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๘๓๐,๙๔๐                        |          |
| ๑๖  | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคูตัน                                                  | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคูตัน<br>จำนวน ๑๘๑ คน มีอละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน         | ๗๙๖,๔๐๐                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๖๒๕,๔๖๐                        |          |
| ๑๗  | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรวนนคร                                                 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรวนนคร<br>จำนวน ๖๐ คน มีอละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน         | ๓๒๔,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๒๖๘,๘๙๓                        |          |
| ๑๘  | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปัด                                          | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปัด<br>จำนวน ๑๙๖ คน มีอละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน | ๘๖๒,๔๐๐                         | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๗๗,๕๖๐                         |          |

แนวทางที่ ๖ การพัฒนาด้านงานด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามปณิธานศาสตราจารย์<br>ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมพระ<br>ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ดำเนินการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัข<br>บ้า ได้แก่ ค่าสำรวจจำนวน<br>สัตว์ ค่าวัคซีนป้องกัน<br>โรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๖๐,๐๐๐                          | เม.ย.. ๖๕ -           | /                      |                      |                        | ๔๗,๑๕๓                         |          |
| ๒   | โครงการอุดหนุน<br>คณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม<br>โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                                                                    | อุดหนุนคณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน ตามโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                      | ๒๐๐,๐๐๐                         | ก.ย. ๖๕               | /                      |                      |                        | ๒๐๐,๐๐๐                        |          |

แนวทางที่ ๗ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                |                                                                                                                      |                                 |                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน<br>ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน<br>ตำบลคูตัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม<br>ให้เด็กและเยาวชนตำบลคูตัน | ๒๐,๐๐๐                          | เม.ย.. ๖๙ -<br>มิ.ย. ๖๙ |                        |                      | /                      | ๐                              |          |
| ๒   | โครงการประเพณีแข่งเรือ<br>ประจำปี ตำบลคูตัน                                                    | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการแข่งขันเรือยาวสืบสาน<br>ประเพณี                                                | ๓๐๐,๐๐๐                         | ธ.ค. ๖๘ -               | /                      |                      |                        | ๓๐๐,๐๐๐                        |          |
| ๓   | โครงการสืบสานประเพณีแห่<br>เทียนเข้าพรรษาประจำปี                                               | จัดกิจกรรมแห่เทียนเฉลิมพระ<br>เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม<br>ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ประเพณีแห่เทียน                 | ๑๐๐,๐๐๐                         | ก.ค. ๖๙                 | /                      |                      |                        | ๑๐๐,๐๐๐                        |          |
| ๔   | โครงการเฉลิมพระเกียรติและ<br>เทิดทูนสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์                                   | เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>อำเภอคาบเชิงตามโครงการ<br>เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน<br>สถาบันพระมหากษัตริย์             | ๑๗,๐๐๐                          | ต.ค. ๖๘ -<br>ก.ค. ๖๙    | /                      |                      |                        | ๑๗,๐๐๐                         |          |

แนวทางที่ ๘ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                    |                                                                                                 |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการ อบต. พบประชาชน                             | เพื่อเป็นโครงการจัดกิจกรรม<br>ต่างๆสำหรับประชาชนและ<br>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดง<br>ความคิดเห็น | ๑๐,๐๐๐                          | พ.ค. ๖๘ -<br>เม.ย. ๖๘ |                        |                      | /                      | ๐                              |          |
| ๒   | โครงการประชุมประชาคม<br>เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |                                                                                                 | ๔๐,๐๐๐                          | พ.ค. ๖๙               | /                      | /                    |                        | ๓๗,๐๐๐                         |          |

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/องค์กร

-

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมประชาธิปไตย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง<br>ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก<br>สภาท้องถิ่น                                           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ<br>เลือกตั้งขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นเพื่อเลือกตั้งนายก<br>ฯและสมาชิกสภาฯ                                                  | ๒๐๐,๐๐๐                         | พ.ย. ๖๘ -<br>ก.พ. ๖๙  | /                      |                      |                        | ๒๐๐,๐๐๐                        |          |
| ๒   | โครงการพัฒนาความรู้ด้าน<br>กฎหมายและระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน<br>กฎหมายและระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                                             | ๒๐,๐๐๐                          | ส.ค. ๖๙               | /                      |                      |                        | ๒๐,๐๐๐                         |          |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารงาน<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบล                                 | ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการ<br>พัฒนาประสิทธิภาพการ<br>บริหารจัดการองค์กรแบบมี<br>ส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร<br>จัดการบ้านเมืองที่ดี | ๒๐๐,๐๐๐                         | ก.พ. ๖๘               |                        |                      | /                      | ๐                              |          |

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ผลการเบิก<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |          |
| ๑   | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันปี<br>ใหม่                                                                                      | เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ<br>บนท้องถนนในช่วงเทศกาลวัน<br>ปีใหม่                                                                   | ๑๕,๐๐๐                          | ธ.ค. ๖๗ -<br>ม.ค. ๖๘  | /                      |                      |                        | ๑๕,๐๐๐                         |          |
| ๒   | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวัน<br>สงกรานต์                                                                                    | เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ<br>บนท้องถนนในช่วงเทศกาลวัน<br>สงกรานต์                                                                 | ๑๕,๐๐๐                          | เม.ย. ๖๗ -            | /                      |                      |                        | ๑๕,๐๐๐                         |          |
| ๓   | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด                                                                                                         | ฝึกอบรมการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                          | ๒๐,๐๐๐                          | ส.ค. ๖๘ -<br>ก.ย. ๖๘  | /                      |                      |                        | ๒๐,๐๐๐                         |          |
| ๔   | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกา<br>ร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่<br>กลาง) อำเภอกาบเชิง จังหวัด<br>สุรินทร์ | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>(สถานที่กลาง) อำเภอกาบเชิง<br>จังหวัดสุรินทร์ | ๒๐,๐๐๐                          | ม.ค. ๖๙               | /                      |                      |                        | ๒๐,๐๐๐                         |          |

## ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในห้วง ๒ ไตรมาศแรก องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงาน จำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ จนกว่าจะมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารงานต่อไป

## ข้อเสนอแนะ

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้โดยตรงต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลคูตัน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ที่ [www.Khutan.go.th](http://www.Khutan.go.th) หรือ ติดต่อโดยตรงที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน หมู่ที่ ๑ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐